



## MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RUŽINOV

Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava - Ružinov  
dňa 18.05.2017

### **Informácia**

Aktuálna situácia pri riešení navyšovania počtu miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít

Predkladateľ:  
Ing. Dušan Pekár v.r.  
starosta

Zodpovedný zástupca starostu:  
MVDr. Marián Gajdoš v.r.  
zástupca starostu

#### Spracovatelia:

JUDr. Michal Sygút v.r.  
prednosta

PhDr. Tatiana Krippelová v.r.  
vedúca odboru školstva, kultúry a športu

Ing. Danica Čupková v.r.  
referent referátu prevádzky škôl,  
zariadení a stravovania  
Ing. Jana Jurkovičová v.r.  
referent referátu prevádzky škôl,  
zariadení a stravovania

Máj 2017



## Dôvodová správa

Na rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktoré sa konalo dňa 07.07.2016 bolo schválené uznesenie č. 300/XVII/2016 k materiálu „Priority riešení pre navýšenie počtu miest v MŠ“, ktoré v časti D žiada predkladať na každé rokovanie Miestneho zastupiteľstva informatívnu správu o aktuálnej situácii pri riešení navyšovania počtu miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít. Na základe tohto uznesenia je spracovaná táto informácia.

### Všeobecná časť

Aktuálna situácia pri riešení navýšenia počtu miest v materských školách (príloha č. 1)

#### **K bodu 1 – MŠ Šťastná – dva služobné byty**

##### **Zrealizované**

V Materskej škole, Šťastná 26 sme stavebnými úpravami prerobili služobný byt na jednu triedu a druhý služobný byt rozšíril priestor existujúcej triedy o spálňu pre deti. Vzniklo tak 12 nových voľných miest v materskej škole.

#### **K bodu 2 – MŠ Prešovská – služobný byt**

V Materskej škole, Prešovská 28 je k dispozícii k dnešnému dňu jeden služobný byt, ktorý sa nachádza vľavo od hlavného vstupu.

Stavebné povolenie na realizáciu stavebných prác bolo vydané 22.03.2017, nadobudlo platnosť 13.04.2017 a bolo doručené 18.04.2017.

Výzva na predloženie ponuky na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na „Stavebné úpravy existujúcich priestorov na triedu v materskej škole Prešovská“ bola zverejnená na stránke Materskej školy Prešovská a na stránke mestskej časti Bratislava-Ružinov – verejné obstarávanie dňa 19.04.2017.

Od 19.04.2017 do 02.05.2017 bolo zrealizované verejné obstarávanie. Dňa 02.05.2017 bola zrealizovaná elektronická aukcia. Začatie realizácie bolo a odovzdanie staveniska sa uskutočnilo dňa 05.05.2017. Stavba sa realizuje.

Mestská časť podala žiadosť o dotáciu na Ministerstvo financií SR vo výške 18 500,00 € na prestavbu služobného bytu v MŠ za účelom zvýšenia kapacít, na základe výnosu č. 26825/2005–441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR z 09.12.2005.

#### **K bodu 3 – MŠ Bancíkovej – služobný byt**

Projektová dokumentácia na ohlásenie v rozsahu realizačného projektu sa realizuje.

Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy existujúceho priestoru, ktorý bol využívaný ako služobný byt, na triedu materskej školy. V riešených priestoroch bude zriadená jedna trieda materskej školy, to – spoločná herňa so spálňou, šatňa, hygienické zázemie (toalety a umývadlá) pre deti. Na základe priestorových možností je predpoklad umiestnenia 15 detí.

#### **K bodu 4 – MŠ Exnárova – služobný byt**

Projektová dokumentácia na ohlásenie v rozsahu realizačného projektu sa realizuje.

Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy existujúceho priestoru, ktorý bol využívaný ako služobný byt, na triedu materskej školy. V riešených priestoroch bude zriadená jedna



trieda materskej školy, to je – spoločná herňa so spálňou, šatňa, hygienické zázemie (wc a umýváreň) pre deti. Na základe priestorových možností je predpoklad umiestnenia 15 detí.

**K bodu 5 – MŠ Stálicová – služobný byt**

Služobný byt nie je ku dnešnému dňu uvoľnený.

**K bodu 6 – ZŠ Borodáčova – prestavba na dve triedy materskej školy**

PD bola odovzdaná dňa 11.01.2017. Rozsah projektovej dokumentácie bol spracovaný pre stavebné povolenie v rozsahu realizačný projekt.

Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia z hľadiska odpadového hospodárstva a vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie - orgán ochrany prírody a krajiny ako aj vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a vyjadrenie HaZÚ sú kladné.

Na stavebný úrad bolo dňa 27.04.2017 podané ohlásenie stavebných úprav.

Projektant bude vykonávať autorský dohľad počas celej realizácie stavby a vypracuje projektovú dokumentáciu skutočnej realizácie stavby.

**K bodu 7 – MŠ Šťastná – zvýšenie kapacity materskej školy nadstavbou nad dvomi terasami**  
Prebiehajú rokovania s investorom.

**K bodu 8 - MŠ Prešovská - nadstavba nad dvoma terasami a rekonštrukcia druhého služobného bytu**

Projektová dokumentácia bola spracovaná.

Na stavebný úrad bola dňa 30.03.2017 podaná Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Materská škola má v súčasnosti 4 triedy, teda kapacitu 90 detí. Po zrealizovaní rekonštrukcie dvoch bytov a nadstavieb nad dvoma terasami sa zvýši počet tried o 3 a predpokladané zvýšenie kapacity je o 60 detí. Realizáciou rekonštrukcie sa tiež zväčší priestor jedálne a kuchyne so zázemím.

**Tabuľka rozpracovanosti ku 10.05.2017**

**Príloha č. 1**

BOD	Názov objektu	Spôsob rozšírenia	Predpokladané navýšenie miest MŠ	Skutočné navýšenie	Poznámka	Poznámka
<b>1</b>	MŠ Štastná	2 služobné byty – rekonštrukcia	12	12	projektová dokumentácia v roku 2016 realizácia stavebných úprav v roku 2016	
					<b>Skutočné navýšenie miest – 12</b> PD zrealizovaná cena 1950,00 € Stavebné úpravy zrealizované 40777,16 €	UKONČENÉ
<b>2</b>	MŠ Prešovská	1 služobný byt – rekonštrukcia	18		projektová dokumentácia v roku 2016 realizácia stavebných úprav v roku 2017	Cena za PD 2 970,00 €
		Riešime voľný byt, naľavo od hl. vchodu			Realizačný projekt zrealizovaný 16.12.2016 Stavebné povolenie vydané 22.03.2017 EA 02.05.2017 začatie stavebných prác 05.05.2017	Cena podľa EA 52 999,99 € Schválené v rozpočte 2017
<b>3</b>	MŠ Bancíkovej	1 služobný byt – rekonštrukcia	15		Realizácia projektovej dokumentácie	Schválené v rozpočte 2017
<b>4</b>	MŠ Exnárová	1 služobný byt – rekonštrukcia	15		Realizácia projektovej dokumentácie	Schválené v rozpočte 2017
<b>5</b>	MŠ Stálicová	1 služobný byt – rekonštrukcia	15		byt obývaný, 73 m2– rekonštrukcia po uvoľnení bytu projektová dokumentácia, realizácia stavebných úprav	Byt nie je uvoľnený Schválené v rozpočte 2017

6	ZŠ Borodáčova	rekonštrukcia v pavilóne "B"	44			Projektová dokumentácia v roku 2016 IČ a realizácia stavebných úprav v roku 2017		
						PD na stavebné povolenie vyjadrenia ŽP, RÚVZ a HaZU ohlásenie podané na SÚ	odovzdaná 11.01.2017 kladné vyjadrenia 27.04.2017	Schválené v rozpočte 2017
7	MŠ Šťastná	- nadstavby nad 2 terasami a prístavba- zateplenie objektu - rekonštrukcia elektroinštalácie - zateplenie	40			Rokovanie s investorom		
8	MŠ Prešovská	- nadstavba nad 2 terasami a rekonštrukcia služobného bytu, rekonštr. strechy, zateplenie objektu, nová elektroinštalácia, nová zdravotníctva	60			služobný byt napravo od vchodu zatiaľ nie je uvoľnený		
						projektová dokumentácia na stavebné povolenie spojené s územným rozhodnutím odovzdaná vyjadrenia ŽP, RÚVZ a HaZU kladné vyjadrenia na SÚ podaná žiadosť o územné rozhodnutie spojené so stavebným povolením 29.03.2017		

ÚR – územné rozhodnutie

SP – stavebné povolenie

RP – realizačný projekt

PD – projektová dokumentácia

ŽP – Odbor starostlivosti o životné prostredie

HaZU – Hasičský a záchranný útvar

RÚVZ- regionálny úrad verejného zdravotníctva

ZoD – zmluva o dielo

SÚ – stavebný úrad

EA – elektronická aukcia

IČ – inžinierska činnosť