



MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RUŽINOV

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Ružinov
dňa 23.6.2020

Informácia

o stave prípravy projektových dokumentácií a stave investičných zámerov od posledného
zastupiteľstva a plán do najbližšieho zastupiteľstva.

Predkladateľ:

Mgr. Pavol Balžanka, v.r.
prednosta

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodovú správu
- 2) Prílohu č. 1
- 3) Stanoviská komisií MZ

Zodpovedný:

Ing. Michal Gašaj, PhD., v.r.
zástupca starostu

Spracovateľ:

PhDr. Vladimír Gašperák, v.r.
vedúci investičného oddelenia

Materiál prerokovaný v komisiách MZ:

KD dňa 16.6.2020.

KFaPČ dňa 17.6.2020.

Bratislava, jún 2020



MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RUŽINOV

Dôvodová správa

Na rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktoré sa konalo dňa 4.2.2020 bolo schválené uznesenie č. 173/XI/2020 k materiálu „Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2020-2022“, ktoré v časti G žiada predkladať na každé rokovanie Miestneho zastupiteľstva informatívnu správu „Informatívny materiál o stave prípravy projektových dokumentácií a stave investičných zámerov od posledného zastupiteľstva a plán do najbližšieho zastupiteľstva“

- teda položky v rozpočte v častiach:

a) 04.5.1 PPD, budúce investičné projekty – jednotlivito

b) 700 kapitálové výdavky – všetky položky v jednotlivej cene investície rozpočtovanej od 10.000 eur vyššie

c) v časti 09 Vzdelávanie – 635 006 Rutinná a štandardná údržba – v jednotlivej cene investície rozpočtovanej od 10.000 eur vyššie

V nasledujúcej štruktúre:

- Položka
- Investícia
- PPD
- odhadovaný/vysúť'ažený náklad
- stav: ukončené – v realizácii – plánované do najbližšieho miestneho zastupiteľstva-nezačaté

Všeobecná časť

Na základe tohto uznesenia je spracovaný informatívny materiál o stave prípravy projektových dokumentácií a stave investičných zámerov v tabuľke (pozri prílohu číslo 1).

		INVESTIČNÉ ODDELENIE	Stav prípravy projektových dokumentácií a stav investičných zámerov od posledného zastupiteľstva a plán do najbližšieho zastupiteľstva stav ku 20.5.2020			
						PRÍLOHA č.1
por.č.	POLOŽKA	Názov predmetu obstarávania	Opis predmetu zákazky	odhadovaný náklad podľa rozpočtu ku PD	vysúťážený náklad podľa VO	STAV
1	0451 PPD	Projektová dokumentácia a AD-rekonštrukcia knižnice Tomášikova	PD - rekonštrukcia priestorov pre predškolské zariadenie, stavebné práce v interiéri, oprava a zateplenie strechy	12 000,00	11 650,00	PD - realizuje sa
2	0451 PPD	Projektová dokumentácia a AD-rekonštrukcia -Bachová 7 a 9	PD-rekonštrukcia priestorov pre materskú knižnicu (Bachova 9), stavebné práce v interiéri, výmena okien, zateplenie fasády, oprava a zateplenie strechy, knižnica (Bachova 7), výmena okien, zateplenie fasády, oprava strechy a zateplenie fasády	10 000,00		PD - realizuje sa
3	0451 PPD	PD - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy materskej školy Bancíkovej	zateplenie fasády a oprava a zateplenie strechy budovy MŠ	9 000,00		Príprava VO
4	0451 PPD	Projektová dokumentácia a AD - oprava kuchyne ZŠ Ružová dolina	nová dispozícia a rekonštrukcia kuchyne so všetkými profesiami	8 400,00	7 980,00	PD - realizuje sa
5	0451 PPD KV Investícia	ZŠ Medzilaborecká - Vypracovanie štúdie ZŠ Medzilaborecká - Vypracovanie projektu pre SP ZŠ Medzilaborecká- Vypracovanie realizačného projektu ZŠ Medzilaborecká - Inžinierska činnosť - ZŠ Medzilaborecká	rozšírenie kapacity ZŠ - nový pavilón učební, nová telocvičňa, prístavba jedálne	3 000 000,00		PD štúdia - ukončené 01/2020 PD pre SP - ukončené IČ - prebieha
6	0451 PPD KV	MŠ Šťastná - materská škola	nová dvojpodlažná prístavba materskej školy - 4 triedy, nová kuchyňa s jedálňou s príslušenstvom	1 800 000,00		PD- ukončené, zapracovanie požiadaviek SP IČ - prebieha
7	0451 PPD KV	Oprava a zateplenie strechy a oprava vnútorných rozvodov splaškovej kanalizácie ZŠ Vrútocká	oprava strechy, vnútorná splašková kanalizácia	9 000,00	8 700,00	PD - realizuje sa
8	KV Investícia	Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy EP Palkovičova 11/A Bratislava	zateplenie fasády a oprava a zateplenie strechy budovy EP	526 062,25		PD- ukončené IČ - ukončené VO realizácia - prebieha VO
9	KV Investícia	Rekonštrukcia strechy Materskej školy, Vietnamská 13	oprava a vybudovanie zelenej strechy na budove pavilónu na Vietnamskej	86 126,35		PD- ukončené 9/2019 IČ - ukončené VO realizácia - príprava
10	BV Investícia	Oprava telocvične Kuliškova	oprava interiéru telocvične a náradňovne, elektroinštalácia a osvetlenie, športový povrch, obkady a i.	126 215,68		PD- ukončené 12/2018 VO realizácia - príprava
11	BV Investícia	Oprava telocvične Nevádzová	oprava interiéru telocvične a náradňovne, športový povrch, obklady a i.	88 227,38		PD- ukončené 12/2018 VO realizácia - prebieha VO

12	BV Investícia	Oprava strechy hlavnej budovy ZŠ Nevádzová	oprava a zateplenie strechy	138 899,88		PD- ukončené 10/2018 VO realizácia - prebieha VO
13	0451 PPD BV Investícia	Rekonštrukcia oplotenia EP Rádiova	dopracovanie PD výmena poškodených častí oplotenia a vstupných brán	69 306,74		VO na PD - prebieha VO
14	BV Investícia	Revitalizácia športového areálu ZŠ Pavla Marceľho	oprava bežeckej dráhy a doskočiska	205 013,23	207 675,38	PD- ukončené VO realizácia ukončené ZoD zverejnená 30.3.2020 realizácia - začatá
15	KV Investícia	Hasičská zbrojnica	rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice a príľahých priestorov	1 247 279,23		PD- ukončené IČ - ukončené VO realizácia - prebieha VO
16	KV Investícia	MU Bratislava-Ružinov - centrum služieb občanom a oprava terás pred vstupmi A a B do budovy Miestneho úradu	dispozičné zmeny a stavebné práce v interiéri - nové klientské centrum a vstupné priestory na prízemí miestneho úradu celková oprava vstupných terás, schodov, podhládov v exteriéri	589 253,71		PD- ukončené 12/2019 IČ - ukončené VO na realizáciu - prebieha VO
17	KV Investícia	Rekonštrukcia sídla mestskej polície Ružinov	rekonštrukcia a rozšírenie priestorov pre mestskú políciu Ružinov v budove na Listovej	116 525,77		PD- ukončené 12/2019 IČ - realizuje sa VO na realizáciu - prebieha VO
18	KV Investícia	Vodozádržné opatrenia na ZŠ Vrútocká	vybudovanie odvodu dažďovej vody do retenčných nádrží	60 919,10		PD- ukončené 10/2019 IČ - realizuje sa VO realizácia - príprava
19	BV Investícia	Sanácia komína, vstupov do objektu Materskej škôlky Piesočná 2, Bratislava	sanácia troch samostatných vstupov do objektu MŠ, oprava komína	46 889,39		PD- ukončené IČ - prebieha
20	0451 PPD	PD - Rekonštrukcia jestvujúcej budovy MŠ Štastná		25 000,00		Príprava VO
21	0451 PPD	Nadstavba a revitalizácia Spoločenského domu Prievoz, Kaštieľska 1131/30, Bratislava	spracovanie podkladov do digitálnej formy a vypracovanie investičného zámeru vo forme urbanisticko-architektonických štúdií	8 400,00	8 400,00	PD štúdiá - realizuje sa
22	0451 PPD	Kultúrneho domu na Bulharskej ul. v Bratislave - Trnávke, mestská časť Ružinov	digitálne zameranie a vypracovanie investičného zámeru vo forme urbanisticko-architektonických štúdií	9 620,00	9 620,00	PD štúdiá - realizuje sa
23	Investícia	Rekonštrukcia ciest	stavebné práce podľa spracovanej PD	850 000,00		PD- ukončené VO realizácia - prebieha VO
24	Investícia	Rekonštrukcia chodníkov	stavebné práce podľa spracovanej PD	315 000,00		PD- ukončené VO realizácia - prebieha VO
25	Investícia	Rekonštrukcia chodníkov 2019	stavebné práce podľa spracovanej PD		222 328,72	PD- ukončené VO realizácia - ukončená stavba - v príprave
26	0451 PPD	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia ciest a chodníkov	vypracovanie projektovej dokumentácie podľa harmonogramu opráv	35 000,00		VO PD - prebieha VO
27	BV	Stavebné opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy v správe Mestskej časti Bratislava - Ružinov rok 2020	lokálne opravy pozostávajúce z výbúrání starej vrstvy konštrukcie cestného telesa a jej nahradenia novými konštrukčnými prvkami (výplňou, vrstvou a pod.), opravy výtlkov, opravy prepádov, opravy poškodených obrubníkov, výšková úprava uličných vpustí, výšková úprava uzáverov na inžinierskych sieťach, oprava schodísk, oprava	220 000,00		VO realizácia - prebieha VO

IC inžinierska činnosť, VO verejné obstarávanie
SP stavebné povolenie, PD projektová dokumentácia

STANOVISKO

K bodu: "Informácia o stave prípravy projektových dokumentácií a stave investičných zámerov od posledného zastupiteľstva a plán do najbližšieho zastupiteľstva."

Predkladateľ: PhDr. Vladimír Gašperák, vedúci oddelenia investičného

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností (KFPČ)
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 17.6. 2020

KFPČ prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: "Informácia o stave prípravy projektových dokumentácií a stave investičných zámerov od posledného zastupiteľstva a plán do najbližšieho zastupiteľstva."

Ing. Vladimír Sirotko, PhD., v.r.
predseda KFPČ

Zapísala:
Emilie Sihelníková
tajomníčka KFPČ