

Projekt: Polyfunkčný súbor BCT 1 Bytové domy Košická ,Páříčková ,Svätoplukova ulica

Deň a čas prác 14.06.2021 od 08:00 hod do 24:00 hod ; 15.06.2021 od 00:00 hod do 03:00 hod

Druh práce: betonáž a prehladenie stropnej dosky nad 3PP časť 4 II.

Aké obmedzenia obyvateľov a susedov čakajú: hlučnosť a nasvietenie stavebnej jamy

Stručný popis, prečo obmedzenie vzniká- základný popis postupu, ktorý zapríčiňuje obmedzenie, a prečo sa mu nedá vyhnúť alebo urobiť iné opatrenia:

Jedná sa o **nepretržitý technologický proces** betonáže, hladenia a leštenia povrchu stropnej dosky, ktorý je **sprevádzaný zvýšenou hlučnosťou**

Betonáž bude prebiehať v nasledovných 3 krokoch:

- začiatok rozkladania betonárskej súpravy od 08:00 hod. – 14.06.2021
- liatie betónu od 08:30 hod. do približne 23:00 hod. – 14.06.2021
- prehladenie betónu po dosiahnutí jeho potrebnej tuhosti do 03:00 hod. – 15.06.2021

YIT Slovakia a.s.
Mário Vieraň, stavbyvedúci
Račianska 153/A, 831 54 Bratislava
IČO: 35 718 625, IČ DPH: SK2020250265